

## 「経過報告及び今後のスケジュール」

### 【これまでの経過】

H28～30 年度

保育園舎の老朽化・未満児数の増加、また人口減少などに対応する保育園のあり方について「子ども・子育て会議」において検討を進める。

### 【H30 年度末 方向性の確認】

- ◆吉田保育園・みつば保育園の建て替え
- ◆吉田河原保育園も含めて町内 5 園の保育園を 4 園に集約していく

H31. 04. 18

吉田河原保育園から園舎の老朽化等に伴い、新園舎を吉田地域全体が包括できる場所に移転し、今以上の保育環境の充実を図りたい旨の意向が示される。

R1. 05～ 吉田区と協議

R1. 07. 31 臨時議会にて（町長より方向性を示す）

- ◆吉田河原保育園が吉田地域全体を包括した保育園を担う
- ◆みつば保育園は新園舎の建設

R1. 08 意見交換会

（8/20 吉田保育園、8/21 みつば保育園、8/28 あったかてらす、8/30 福祉センター）

R1. 09. 20～10. 04 保護者等意見募集（アンケート実施） →ホームページ公開

R2. 03. 04 説明会（延期） ※3月上旬、文書配布へ

### 【今後の予定】

R2 年度（随時） 保護者説明会・意見交換会・町と吉田河原保育園打合せ

園舎建設設計・各種申請

R2. 10 補助金申請（12 月内示）

R2. 10 まで 農振除外・農地転用、開発行為等申請の許可

R2. 10～ 造成工事開始

R3. 02～ 新吉田河原保育園（仮称）の建設着工

R3. 04～ 引継ぎ保育（吉田保育園と吉田河原保育園）

R4. 01 竣工

R4. 04 新吉田河原保育園（仮称）の開園